

Додаток 1

до листа від 04.07.2023 № 1/23-217

Додаток 3

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного/заключного моніторингу проекту (програми) «Проект підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпро»

| | |
|---|--|
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Піврічний |
| Період звітування | 01.01.2023-30.06.2023 |
| 1. Вихідні дані проекту (програми) | |
| Партнер з розвитку | Європейський банк реконструкції та розвитку як адміністратор коштів Фонду Східноєвропейського партнерства та довкілля (Фонд Е5Р) |
| Бенефіціар | Виконавчий комітет Дніпровської міської ради |
| Реципієнт | Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради |
| Номер реєстраційної картки проекту | 4868-01 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | <ol style="list-style-type: none">1. Розроблено проєкти будівництва для 50 об'єктів впровадження енергоефективних заходів та отримано 50 позитивних експертних звітів від експертної організації для проєктів будівництва;2. Встановлено 30 індивідуальних теплових пунктів на 30 об'єктах будівництва;3. Подано 44 Повідомлення про початок проведення капітального ремонту в Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради, схвалено 41;4. Отримано 1 Дозвіл на початок проведення капітального ремонту, погоджено Паспорти фасадів в Архітектурно- містобудівній раді для 9 об'єктів, погоджено роботи з проведення капітального ремонту в історичному ареалі міста для 2 об'єктів;5. Розпочато роботи з утеплення фасадів, загальна площа утеплення складає 13 009 м²;6. Проведена повна заміна старих дерев'яних вікон та дверей на енергоощадні площею 4 995 м². |

Продовження додатка 1
до листа від 04.07.2023 № 1/23-217

| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми) | https://dniprorada.gov.ua/uk https://dniprorada.gov.ua/uk/page/komunalne-pidpriemstvo-dniprovska-municipalna-energoserwisna-kompaniya-dniprovskoi-miskoi-radi | |
|---|--|---|
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | 2 879 011,99 євро | |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | | |
| консультаційні послуги | | |
| обладнання | | |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | 2 879 011,99 євро | |
| адміністративні витрати виконавця | | |
| 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими | | |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| Кількість встановлених індивідуальних теплових пунктів, утеплених фасадів, плоских покрівель та горищ на об'єктах впровадження енергоефективних заходів. | 1. Розробити проектно-кошторисну документацію для 98 об'єктів будівництва та отримати позитивний експертний звіт від експертної організації для 98 проектів будівництва; 2. Встановити 98 індивідуальних теплових пункти. | 1. Розроблено проекти будівництва для 50 об'єктів впровадження енергоефективних заходів та отримано 50 позитивних експертних звітів від експертної організації для проектів будівництва; 2. Встановлено 30 індивідуальних теплових пунктів на 30 об'єктах будівництва; 3. Подано 44 Повідомлення про початок проведення капітального ремонту в Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради, схвалено 41; 4. Отримано 1 Дозвіл на початок проведення капітального ремонту, погоджено Паспорти фасадів в Архітектурно-містобудівній раді для 9 об'єктів, погоджено роботи з проведення капітального ремонту в |

Продовження додатка 1
до листа від 04.07.2023 № Р/23-217

| | | |
|--|--|--|
| | | історичному ареалі міста для 2 об'єктів; 5. Розпочато роботи з утеплення фасадів, загальна площа утеплення складає 13 009 м ² ; 6. Проведена повна заміна старих дерев'яних вікон та дверей на енергоощадні площею 4 995 м ² . |
| 4. Проблемні питання та/або пропозиції | | |
| Відхилення фактичних результатів на кінець звітного періоду від запланованих відбулось через військову агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні. | | |

Відповідальна особа

Керівник реципієнта



Маргарита БРИЖАТА
(ініціали та прізвище)

Тимур ГОЛОВАХА
(ініціали та прізвище)

Додаток 2

до листа від 09.07.2023 № 1/23-217

Додаток 7

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

«Проект підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпро»


| | |
|---|--|
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Піврічний |
| Період звітування | 01.01.2023-30.06.2023 |
| 1. Вихідні дані проекту (програми) | |
| Партнер з розвитку | Європейський банк реконструкції та розвитку як адміністратор коштів Фонду Східноєвропейського партнерства та довкілля (Фонд Е5Р) |
| Бенефіціар | Виконавчий комітет Дніпровської міської ради |
| Реципієнт | Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради |
| Номер реєстраційної картки проекту | 4868-01 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | <ol style="list-style-type: none">1. Розроблено проекти будівництва для 50 об'єктів впровадження енергоефективних заходів та отримано 50 позитивних експертних звітів від експертної організації для проектів будівництва;2. Встановлено 30 індивідуальних теплових пунктів на 30 об'єктах будівництва;3. Подано 44 Повідомлення про початок проведення капітального ремонту в Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради, схвалено 41;4. Отримано 1 Дозвіл на початок проведення капітального ремонту, погоджено Паспорти фасадів в Архітектурно- містобудівній раді для 9 об'єктів, погоджено роботи з проведення капітального ремонту в історичному ареалі міста для 2 об'єктів;5. Розпочато роботи з утеплення фасадів, загальна площа утеплення складає 13 009 м²;6. Проведена повна заміна старих дерев'яних вікон та дверей на енергоощадні площею 4 995 м². |

| | | |
|--|--|---|
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми) | https://dniprorada.gov.ua/uk | |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | 2 879 011,99 євро | |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | - | |
| консультаційні послуги | - | |
| обладнання | - | |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | 2 879 011,99 євро | |
| адміністративні витрати виконавця | - | |
| 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими | | |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| Кількість встановлених індивідуальних теплових пунктів, утеплених фасадів, плоских покрівель та горищ на об'єктах впровадження енергоефективних заходів. | 1. Розробити проектно-кошторисну документацію для 98 об'єктів будівництва та отримати позитивний експертний звіт від експертної організації для 98 проектів будівництва; 2. Встановити 98 індивідуальних теплових пункти. | 1. Розроблено проекти будівництва для 50 об'єктів впровадження енергоефективних заходів та отримано 50 позитивних експертних звітів від експертної організації для проектів будівництва; 2. Встановлено 30 індивідуальних теплових пунктів на 30 об'єктах будівництва; 3. Подано 44 Повідомлення про початок проведення капітального ремонту в Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради, схвалено 41; 4. Отримано 1 Дозвіл на початок проведення капітального ремонту, погоджено Паспорти фасадів в Архітектурно- містобудівній раді для 9 об'єктів, погоджено роботи з проведення капітального ремонту в історичному ареалі міста для 2 об'єктів; 5. Розпочато роботи з утеплення фасадів, загальна площа утеплення складає 13 009 м ² ; 6. Проведена повна заміна старих дерев'яних вікон та дверей на енергоощадні площею 4 995 м ² . |

Продовження додатка 2
до листа від 04.07.2023 № 1/23-217

| |
|--|
| 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) Проект відповідає потребам реципієнта у сфері впровадження енергоефективних заходів. |
| 5. Проблемні питання та/або пропозиції Відхилення фактичних результатів на кінець звітного періоду від запланованих відбулось через військову агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні. |

в.о. Координатор проекту



(підпис)

Михайло ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

КОСТЯНТИН ЦЕПЕННІКОВ