

Додаток 1
до листа від 15.01.2024 № 1/10-20

Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)
«Проект підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпро»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2023-31.12.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський банк реконструкції та розвитку як адміністратор коштів Фонду Східноєвропейського партнерства та довкілля (Фонд E5P)
Бенефіціар	Виконавчий комітет Дніпровської міської ради
Реципієнт	Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради
Номер реєстраційної картки проекту	4868-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<ol style="list-style-type: none">1. Розроблено проекти будівництва для 75 об'єктів впровадження енергоефективних заходів та отримано позитивний експертний звіт від експертної організації для 75 проектів будівництва;2. Капітальний ремонт електромереж (встановлення системи резервного опалення та енергозабезпечення) у 18 навчальних закладах освіти м. Дніпра.3. Подано та затверджено органом архітектурно-будівельного контролю 75 повідомлень про початок будівельних робіт.4. Розпочато впровадження енергоефективних заходів на 75 об'єктах.5. Утеплено 31 112,35 м² фасадів.6. Утеплено 1 317,54 м² ориш.7. Встановлено 5 960,2 м² металопластикових вікон.8. Встановлено 985,6 м² металопластикових вхідних дверей.9. Встановлено 63 індивідуальних теплових пунктів на 63 об'єктах будівництва.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://dniprorada.gov.ua/uk https://dniprorada.gov.ua/uk/page/komunalne-pidприємство-dniprovska-municipalna-energoserwisna-kompaniya-dniprovs-koi-miskoi-radi
Загальна сума витрачених під час реалізації	1 129 011, 99 євро

проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	1 129 011, 99 євро
адміністративні витрати виконавця	

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість встановлених індивідуальних теплових пунктів, утеплених фасадів, плоских покрівель та горищ на об'єктах впровадження енергоефективних заходів.	1. Розробити проектно-кошторисну документацію для 98 об'єктів будівництва та отримати позитивний експертний звіт від експертної організації для 98 проектів будівництва; 2. Встановити індивідуальні теплові пункти згідно розробленої проектно-кошторисної документації у навчальних закладах освіти.	1. Розроблено проекти будівництва для 75 об'єктів впровадження енергоефективних заходів та отримано позитивний експертний звіт від експертної організації для 75 проектів будівництва; 2. Капітальний ремонт електромереж (встановлення системи резервного опалення та енергозабезпечення) у 18 навчальних закладах освіти м. Дніпра. 3. Подано та затверджено органом архітектурно-будівельного контролю 75 повідомлень про початок будівельних робіт. 4. Розпочато впровадження енергоефективних заходів на 75 об'єктах. 5. Утеплено 31 112,35 м ² фасадів. 6. Утеплено 1 317,54 м ² горищ. 7. Встановлено 5 960,2 м ² металопластикових вікон. 8. Встановлено 985,6 м ² металопластикових вхідних дверей. 9. Встановлено 63 індивідуальних теплових пунктів на 63 об'єктах будівництва.

4. Проблемні питання та/або пропозиції

Відхилення фактичних результатів на кінець звітного періоду від запланованих відбулось через військову агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

Відповідальна особа

Маргарита БРИЖАТА
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

Тимур ГОЛОВАХА
(ініціали та прізвище)



Додаток 2

до листа від 15.01.2024 № 1/10-20

Додаток 7

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

«Проект підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпро»

Піврічний / річний / заклочний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2023-31.12.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський банк реконструкції та розвитку як адміністратор коштів Фонду Східно-європейського партнерства та довкілля (Фонд E5P)
Бенефіціар	Виконавчий комітет Дніпровської міської ради
Реципієнт	Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради
Номер реєстраційної картки проекту	4868-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<ol style="list-style-type: none">1. Розроблено проекти будівництва для 75 об'єктів впровадження енергоефективних заходів та отримано позитивний експертний звіт від експертної організації для 75 проектів будівництва.2. Капітальний ремонт електромереж (встановлення системи резервного опалення та енергозабезпечення) у 18 навчальних закладах освіти м. Дніпра.3. Подано та затверджено органом архітектурно-будівельного контролю 75 повідомлень про початок будівельних робіт.4. Розпочато впровадження енергоефективних заходів на 75 об'єктах.5. Утеплено 31 112,35 м² фасадів.6. Утеплено 1 317,54 м² горищ.7. Встановлено 5 960,2 м² металопластикових вікон.8. Встановлено 985,6 м² металопластикових входних дверей.9. Встановлено 63 індивідуальні теплові пункти на 63 об'єктах будівництва.


Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://dniprorada.gov.ua/uk	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1 129 011, 99 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	1 129 011, 99 євро	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість встановлених індивідуальних теплових пунктів, утеплення фасадів, плоских покрівель та горищ на об'єктах впровадження енергоефективних заходів.	1. Розробити проектно-кошторисну документацію для 98 об'єктів будівництва та отримати позитивний експертний звіт від експертної організації для 98 проектів будівництва; 2. Встановити індивідуальні теплові пункти згідно з розробленою проектно-кошторисною документацією у закладах освіти.	1. Розроблено проекти будівництва для 75 об'єктів впровадження енергоефективних заходів та отримано позитивний експертний звіт від експертної організації для 75 проектів будівництва; 2. Капітальний ремонт електромереж (встановлення системи резервного опалення та енергозабезпечення) у 18 навчальних закладах освіти м. Дніпра. 3. Подано та затверджено органом архітектурно-будівельного контролю 75 повідомлень про початок будівельних робіт. 4. Розпочато впровадження енергоефективних заходів на 75 об'єктах. 5. Утеплено 31 112,35 м ² фасадів. 6. Утеплено 1 317,54 м ² горищ. 7. Встановлено 5 960,2 м ² металопластикових вікон. 8. Встановлено 985,6 м ² металопластикових входних дверей. 9. Встановлено 63 індивідуальних теплових пунктів на 63 об'єктах будівництва.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Проект відповідає потребам реципієнта у сфері впровадження енергоефективних заходів.		

Продовження додатка 2
до листа від 15.01.2024 № 1/10-20

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Відхилення фактичних результатів на кінець звітного періоду від запланованих відбулось через військову агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

Координатор проекту



(підпис)

Михайло ЛИСЕНКО
(інформаційно-аналітичний)

Пояснювальна записка

Згідно з п.п. 25, 28 Постанови КМУ від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» (зі змінами) бенефіціар подає до Секретаріату КМУ результати поточного та заключного моніторингу отриманої міжнародної технічної допомоги.

Бенефіціаром «Проекту підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпро» є виконавчий комітет Дніпровської міської ради.