

ІНФОРМАЦІЯ

**щодо виконання заходів з підготовки об'єктів теплопостачання КП "Дніпровські міські теплові мережі"
до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.
станом на 08.09.16**

№ п/п	Найменування захода	Кількість	Одиниця виміру	Строк виконання	Виконавець	Відповідальний за виконання	Відмітка про виконання	Примітка
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка котелень	29	одиниць	01.09.17	КП "Дніпровські міські теплові мережі"	КП "Дніпровські міські теплові мережі"	100%	підготовлено 29 котелень, підписано 28 актів готовності
2	Підготовка теплових пунктів	13	одиниць	01.09.17	КП "Дніпровські міські теплові мережі"	КП "Дніпровські міські теплові мережі"	100%	виконано
3	Підготовка теплових мереж (в однотр. обчисл.)	18,16	км	01.09.17	КП "Дніпровські міські теплові мережі"	КП "Дніпровські міські теплові мережі"	100%	виконано
4	Капітальний ремонт котлів	2	одиниць	01.09.17	КП "Дніпровські міські теплові мережі"	КП "Дніпровські міські теплові мережі", виконком Чечелівської районної у місті ради	0%	
5	Заміна трубопроводів опалення, гарячого водопостачання (в однотрубному обчисленні)	1,618	км	01.09.17	КП "Дніпровські міські теплові мережі"	КП "Дніпровські міські теплові мережі", виконком Чечелівської районної у місті ради	100%	замінено 0,84 км трубопроводів, відремонтовано 0,77 км теплових мереж
6	Капітальний ремонт та заміна технологічного обладнання	27	одиниць	01.09.17	КП "Дніпровські міські теплові мережі"	КП "Дніпровські міські теплові мережі", виконком Чечелівської районної у місті ради	100%	виконано ремонт насосів, двигунів, тощо
7	Ремонт покрівель виробничих будівель (котелень та теплових пунктів)	70	м ²	01.09.17	КП "Дніпровські міські теплові мережі"	КП "Дніпровські міські теплові мережі", виконком Чечелівської районної у місті ради	0%	
8	Державна перевірка контрольно-вимірвальних приладів	1464	одиниць	01.09.17	КП "Дніпровські міські теплові мережі"	КП "Дніпровські міські теплові мережі"	100%	виконана

В.о. директора підприємства

І.М.Алмазов