

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Про стан виконання заходів з підготовки житлових будинків, які перебувають на обслуговуванні житлово-експлуатаційних підприємств, підпорядкованих департаменту житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 рр.

Станом на 07.09.2017

№ п/п	Найменування заходів	Одиниці	Заплановано до виконання	Факт виконання	% виконання
1	2	3	4	5	6
1	Технічно підготовлені будинки	одиниць	2983	2983	100%
2	Паспортів готовності - Погоджено департаментом житлово- комунального господарства та будівництва облдержадміністрації.		2983	2983	100%
	Заповнення внутрішньобудинкових систем опалення	одиниць	2983	630	21%
3	Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться				
4	- ремонт покрівлі	одиниць/ тис.кв.м.	87 6,28	87 6,28	100% 100%
5	- ремонт (заміна) опалювальних систем	одиниць	1651	1651	100%
6	- промивання опалювальних систем	одиниць	1498	1498	100%
7	- ремонт систем гарячого водопостачання	одиниць	226	226	100%
8	- ремонт систем холодного водопостачання	одиниць	750	750	100%
9	- ремонт енергозабезпечення будинків	одиниць	475	475	100%
10	- ремонт опалювальних печей	одиниць			
11	- підготовка елеваторних вузлів	одиниць	2723	2723	100%
12	- герметизація інженерних вводів	одиниць	27	27	100%
13	- підготовка під'їздів	одиниць	2593	2593	100%
14	- підготовка підвалів	одиниць	1404	1404	100%
15	- підготовка горищ	одиниць	1215	1215	100%
16	- перевірка димовентканалів	одиниць	118138	118138	100%
17	Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності Всього:	тис.грн.	7160,3	7160,30	100%
	у тому числі за рахунок:				
	- коштів обласного бюджету	тис.грн.			
	- коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	5608,5	5608,50	100%
	- коштів підприємства	тис.грн.	1551,8	1551,8	100%
	- інших джерел	тис.грн.			
	Підписано Паспортів департаментом житлового господарства	одиниць	2983	2983	100%