

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

«Проект підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпро»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2024-31.12.2024
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський банк реконструкції та розвитку як адміністратор коштів Фонду Східноєвропейського партнерства та довкілля (Фонд E5P)
Бенефіціар	Виконавчий комітет Дніпровської міської ради
Реципієнт	Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради
Номер реєстраційної картки проекту	4868-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Виконано капітальний ремонт електромереж (встановлення системи резервного опалення та енергозабезпечення) у 20 навчальних закладах освіти м. Дніпра. 2. Впроваджено енергоефективні заходи на 98 об'єктах, а саме: утеплено фасади, горища, встановлено металопластикові вікна, металопластикові вхідні двері, встановлено 94 індивідуальних теплових пунктів на 94 об'єктах будівництва.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://dniprorada.gov.ua/uk https://dniprorada.gov.ua/uk/page/komunalne-pidpriemstvo-dniprovskaya-municipalna-energoserwisna-kompaniya-dniprovskoi-miskoi-radi
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	5 944 466 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	5 944 466 євро
адміністративні витрати виконавця	-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість проведених енергоефективних заходів	1. Впровадження енергоефективних заходів на 98 об'єктах, а саме: утеплення фасадів, горищ, встановлення металопластикових вікон, металопластикових входних дверей, встановлення 98 індивідуальних теплових пунктів на 98 об'єктах.	1. Виконано капітальний ремонт електромереж (встановлення системи резервного опалення та енергозабезпечення) у 20 навчальних закладах освіти м. Дніпра. 2. Впроваджено енергоефективні заходи на 98 об'єктах, а саме: утеплено фасади, горища, встановлено металопластикові вікна, металопластикові входні двері, встановлено 94 індивідуальних теплових пунктів на 94 об'єктах будівництва
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відхилення фактичних результатів на кінець звітного періоду від запланованих відбулось через військову агресію російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.		

Відповідальна особа

Керівник реципієнта



(підпис)

(підпис)

Маргарита БРИЖАТА

(ініціали та прізвище)

Олексій ЧЕРЕВЕНКО

(ініціали та прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)
«Проект підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпро»

Піврічний / річний / заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2024–31.12.2024
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський банк реконструкції та розвитку як адміністратор коштів Фонду Східноєвропейського партнерства та довкілля (Фонд E5P)
Бенефіціар	Виконавчий комітет Дніпровської міської ради
Реципієнт	Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради
Номер реєстраційної картки проекту	4868-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Виконано капітальний ремонт електромереж (встановлення системи резервного опалення та енергозабезпечення) у 20 навчальних закладах м. Дніпра. 2. Упроваджено енергоефективні заходи на 98 об'єктах, а саме: утеплено фасади, горища, встановлено металопластикові вікна, металопластикові входні двері, встановлено 94 індивідуальні теплові пункти на 94 об'єктах будівництва
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://dniprorada.gov.ua/uk
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	5 944 466 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-

Обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	5 944 466 євро
адміністративні витрати виконавця	-
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими	
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість проведених енергоефективних заходів	1. Упровадження енергоефективних заходів на 98 об'єктах, а саме: утеплення фасадів, горищ, встановлення металопластикових вікон, металопластикових входних дверей, встановлення 98 індивідуальних теплових пунктів на 98 об'єктах будівництва 1. Виконано капітальний ремонт електромереж (встановлення системи резервного опалення та енергозабезпечення) у 20 навчальних закладах м. Дніпра. 2. Упроваджено енергоефективні заходи на 98 об'єктах, а саме: утеплено фасади, горища, встановлено металопластикові вікна, металопластикові входні двері, встановлено 94 індивідуальні теплові пункти на 94 об'єктах будівництва
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)	
Проект відповідає потребам реципієнта у сфері впровадження енергоефективних заходів.	
5. Проблемні питання та/або пропозиції	
Відхилення фактичних результатів на кінець звітного періоду від запланованих відбулось через військову агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні	

Координатор проєкту

Ігор МАКОВЦЕВ