



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ**  
**БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

---

ПРОТОКОЛ № 54

13.11.2024

м. Дніпро

Головував: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,  
директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури  
– заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС  
Ігор МАКОВЦЕВ

Присутні: члени комісії (за окремим списком)

Слухали: про запобігання виникнення на території міста Дніпра надзвичайної  
ситуації техногенного характеру.

Оскільки, на сьогоднішній день існує значна непогашена заборгованість підрядника – Акціонерного товариства «Лімак Іншаат Санаї ве Тіджарет Анонім Шіркети» перед Замовником – Комунальним підприємством «Дніпровський метрополітен», у зв'язку із залишенням будівельних майданчиків, припиненням будівельних робіт та розірванням Контракту № 1 А від 13.07.2016р., укладеного між Комунальним підприємством «Дніпровський метрополітен» та Акціонерним товариством «Лімак Іншаат Санаї ве Тіджарет Анонім Шіркети» (надалі – Контракт № 1 А), відшкодування заборгованості може буде здійснене, відповідно до положень Контракту № 1 А, за рахунок обладнання, тимчасових об'єктів та матеріалів, що знаходяться у розпорядженні Підрядника.

З метою недопущення неправомірного вилучення Підрядником обладнання, тимчасових об'єктів та матеріалів, Замовником було вжито заходів для забезпечення збереження зазначеного майна.

Обладнання, тимчасові об'єкти та матеріали, що знаходяться на будівельних майданчиках обстежені комісією, сформованою Замовником, акти приймання-передачі будівельних майданчиків та майна направлені на підписання Підряднику листом від 31.01.2023 року за № 39/40-2.

У зв'язку з тим, що Підрядник не підписав акти приймання-передачі будівельних майданчиків та майна, Замовником 02.02.2023 року було складено акти фіксації відмови від підписання актів приймання-передачі будівельних майданчиків та майна.

Ці акти направлені для відома Підряднику листом від 02.02.2023 року № 39/40-5.

Утримання майна Замовником є правомірним, здійсненим відповідно до п. 15.2, 19.6 Загальних умов Контракту № 1 А.

Компанія «ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.», яка здійснює функції технічного нагляду за виконанням Контракту № 1 А, підтвердила правильність та законність зазначених дій Замовника – Комунального підприємства «Дніпровський метрополітен».

Значна частина утриманої техніки, обладнання, машин та механізмів задіяна для проведення критично-необхідних обслуговуючих процесів на об'єктах будівництва метрополітену.

Оскільки об'єкти метрополітену відносяться до техногенно-складних об'єктів з високими аварійно-небезпечними ризиками, повне чи часткове вилучення, демонтаж, примусова реалізація та будь-які інші дії відносно техніки, обладнання, машин та механізмів, які забезпечують безаварійний стан об'єктів будівництва, може призвести до затоплення гірничих виробок і, як наслідок, до виникнення надзвичайної техногенно-небезпечної ситуації у м. Дніпрі з непередбачуваними наслідками для центральної частини міста.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши надані Комунальним підприємством «Дніпровський метрополітен» документи та матеріали, з метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації на об'єктах будівництва метрополітену комісія

#### В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити техніку, обладнання, машини та механізми, які були утримані Комунальним підприємством «Дніпровський метрополітен», відповідно до пунктів 15.2 та 19.6 загальних умов Контракту № 1 А від 13.07.2016р., укладеного між Комунальним підприємством «Дніпровський метрополітен» та Акціонерним товариством «Лімак Іншаат Санаї ве Тіджарет Анонім Шіркети» (додаток) такими, що є критично важливими для виконання обслуговуючих процесів та інших заходів із забезпечення підтримання об'єктів будівництва метрополітену в м. Дніпрі, в техногенно-безпечному стані.

2. Комунальному підприємству «Дніпровський метрополітен» та його підрядним організаціям забезпечити виконання обслуговуючих процесів та інших заходів з недопущення надзвичайних ситуацій на об'єктах будівництва метрополітену в м. Дніпрі.

Заступник голови міської  
комісії з питань ТЕБ та НС

Ігор МАКОВЦЕВ

Секретар комісії

Володимир МАНДРИКА